COMUNA TORMAC
Nr. 637/2
23.02.2024

CONSTRUCTOR: SC CAVADINI CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR: COMUNA TORMAC
OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE TORMAC, SIPET, SI CADAR- LOT 1, LOT 2

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT				REALIZAT		Rest de realizat	Realizat in procente
Nr Crt	Denumire	OFERTA	NCS - la OFERTA	NR - la OFERTA	TOTAL CONTRACT	Situatia de lucrari nr. 1	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE TORMAC, SIPET, SI CADAR- LOT 1, LOT 2**	**8.770.690,30**	**312.698,00**	**0,00**	**9.083.388,30**	**1.086.200,08**	**1.086.200,08**	**7.997.188,22**	**11,96 %**
4.1	**STRAZI**	**8.742.975,87**	**0,00**	**0,00**	**8.742.975,87**	**857.442,75**	**857.442,75**	**7.885.533,12**	**9,81 %**
4.1.1	TERASAMENTE	260.695,51	0,00	0,00	260.695,51	87.869,24	87.869,24	172.826,27	33,71 %
4.1.2	STRUCTURA RUTIERA	6.177.635,11	0,00	0,00	6.177.635,11	769.573,51	769.573,51	5.408.061,60	12,46 %
4.1.3	SANTURI	130.296,44	0,00	0,00	130.296,44	0,00	0,00	130.296,44	0,00 %
4.1.4	PODETE	569.234,83	0,00	0,00	569.234,83	0,00	0,00	569.234,83	0,00 %
4.1.5	AMENAJARI ACCESE SI PODETE LA PROPRIETATI	1.283.412,27	0,00	0,00	1.283.412,27	0,00	0,00	1.283.412,27	0,00 %
4.1.6	DRUMURI LATERALE	162.807,39	0,00	0,00	162.807,39	0,00	0,00	162.807,39	0,00 %
4.1.7	SIGURANTA CIRCULATIEI	158.894,32	0,00	0,00	158.894,32	0,00	0,00	158.894,32	0,00 %
4.2	**ORGANIZARE DE SANTIER**	**27.714,43**	**0,00**	**0,00**	**27.714,43**	**10.194,13**	**10.194,13**	**17.520,30**	**36,78 %**
4.2.1	Organizare de santier	27.714,43	0,00	0,00	27.714,43	10.194,13	10.194,13	17.520,30	36,78 %
4.3	**DISPOZITIA DE SANTIER NR. 1/ 13.11.2023**		**312.698,00**	**0,00**	**312.698,00**	**218.563,20**	**218.563,20**	**94.134,80**	**100,00 %**
4.3.1	TERASAMENTE- NCS		11.304,96	0,00	11.304,96	7.900,91	7.900,91	3.404,05	69,89 %
4.3.2	STRUCTURA RUTIERA - NCS		301.393,04	0,00	301.393,04	210.662,29	210.662,29	90.730,75	69,90 %
	TOTAL FARA TVA	**8.770.690,30**	**312.698,00**	**0,00**	**9.083.388,30**	**1.086.200,08**	**1.086.200,08**	**7.997.188,22**	**11,96%**
	TVA	**1.666.431,16**	**59.412,62**	**0,00**	**1.725.843,78**	**206.378,02**	**206.378,02**	**1.519.465,76**	
	TOTAL CU TVA	**10.437.121,46**	**372.110,62**	**0,00**	**10.809.232,08**	**1.292.578,10**	**1.292.578,10**	**9.516.653,98**	

BENEFICIAR
COMUNA TORMAC

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MIHAI
MIHAELA-DESDEMONA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0[illegible]6861
DOMENIU DE DOMENIU
2.3; 3.[illegible]6

DIRIGINTE SANTIER

EXECUTANT
SC CAVADINI CONSTRUCT SRL